

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

○計画どおり実施できた。
□計画したが、一部実施できなかった。
□計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	98.6	98.6
中学校	100.0	100.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

古河第一小学校の校舎・単独校調理場改築工事、屋内運動場改築工事(I期)、古河第二小学校屋内運動場の解体工事および改築工事(I期)について計画通り実施できた。来年度については古河第一小学校・古河第二小学校の屋内運動場改築工事を引き続き進め、平成27年度末の耐震化率100%を目指す。
 非構造部材耐震対策工事について、上大野小学校、名崎小学校、三和中学校屋内運動場の改修工事を計画どおり実施できた。来年度については吊天井となっている全ての中学校武道場(9校)および三和北中学校屋内運動場の非構造部材耐震対策工事を引き続き進めていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

○計画どおり実施できた。
□計画したが、一部実施できなかった。
□計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

対象小学校の空調設備設置工事に伴う受変電設備改修工事について計画通り実施することができた。次年度事業で引き続き空調設備設置工事を実施し学習環境の改善にむけ事業を進めていく。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

古河市学校給食センター建設事業は、老朽化した既存3施設を統合し、ドライ方式で衛生的な給食センターを建設するもので、平成24年度から平成26年度までの3か年継続事業で実施し、平成26年度に計画通り事業を完了することができた。

2 事後評価の時期及び方法について

計画したすべての事業が平成27年11月に完了した後、古河市教育委員会において事後評価し、その結果を市のホームページで公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成26年度の施設整備計画に基づき、計画した事業をすべて実施することができた。次期施設整備計画においても、学校施設の耐震化を図るとともに、良好な教育環境となるよう、引き続き事業を推進していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

古河市立公立学校等施設整備計画

都道府県名	茨城県
市町村名	古河市

1 計画名称

2 計画作成主体

3 計画期間

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
古河第一小学校(Ⅲ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年3月30日				
古河第一小学校	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成27年3月30日				
古河第一小学校	④	1202	単独校調理場(改築)		R	○	平成27年3月30日				
(仮)古河市学校給食センター	④	1203	共同調理場(新増築)			○	平成26年7月16日				
(仮)古河市学校給食センター	④	1204	共同調理場(改築)		S	○	平成26年10月29日				
古河第一小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成27年3月31日				
古河第二小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成27年3月31日				
上大野小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成27年3月12日				
名崎小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成27年11月27日				
三和中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成27年3月13日				
古河第四小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年8月28日		追加	平成27年2月19日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。	
古河第七小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年8月28日		追加	平成27年2月19日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。	
上辺野小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年8月26日		追加	平成27年2月19日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。	
下大野小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年8月28日		追加	平成27年2月19日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。	
駒形小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年8月28日		追加	平成27年2月19日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。	
下辺野小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年8月26日		追加	平成27年2月19日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。	
中央小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年8月18日		追加	平成27年2月19日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。	
八俣小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年8月27日		追加	平成27年2月19日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。	
藤川小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年8月28日		追加	平成27年2月19日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。	
名崎小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年8月28日		追加	平成27年2月19日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。	